

位	中山市公共资源交易中心		
行	分值	执行率	利
	10	71.13%	7
	—		
	10	71.13%	

项目名称	中山市公共资源交易中心开标评标场所改造项目								
主管部门及代码	中山市政务服务数据管理局 256001				实施单位	中山市公共资源交易中心			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算		全年执行	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	186	186		132.3	10	71.13%	7.37	
	其他资金					—		—	
	年度资金总额	186	186		132.3	10	71.13%	7.37	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目结算，项目投资控制在概算范围内。								
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	改造建筑面积		1242.62平方米	1242.62平方米	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率		100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完工时间		2023年12月31日	2023年11月10日	12.5	12.5	
	效益指标（40）	成本指标	项目改造支出不超过概算		244.3348万	132.3万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	开评标场所正常运行率		100.00%	100.00%	20	20	
	可持续影响	开评标场所使用年限		延长至少5年	延长至少5年	20	20		
合计						90	90		
总分		97.37							
评价等级		优							