

附件1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市行政服务中心交通改善工程						
主管部门及代码		中山市政务服务和数据管理局 256001			实施单位	中山市政务服务和数据管理局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	0	20.33	20.33	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
	年度资金总额	0	20.33	20.33	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策法规要求进行前期申报和招投标等手续，在规定时间内完成项目施工和竣工验收结算，加强合同履约，及时交付使用资产，满足市政务服务中心办事企业群众和工作人员的停车需要，改善周边交通环境。			按政策法规要求进行前期申报和招投标等手续，在规定时间内完成项目施工和竣工验收结算，加强合同履约，及时交付使用资产，满足市政务服务中心办事企业群众和工作人员的停车需要，改善周边交通环境。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	按合同完成视频闸机收费系统及配套设施安装	100%	100%	8	8	
			按合同完成视频监控系统和显示屏系统及配套设施安装	100%	100%	8	8	
			按合同完成智能后台系统和显示屏系统及配套设施安装	100%	100%	8	8	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	竣工时间	2020年12月底前完成竣工验收	2020年12月11日完成	8	8	
			重点单位工程按时完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	审定结算金额对比概算金额降低	60%	60%	5	5	
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全、质量事故发生数	0	0	10	10	
		生态效益指标	改善市政务服务中心周边交通环境	大力提升改善市政务服务中心周边交通环境	已大力提升改善，增加车位近1000个	10	8	受博览中心公交枢纽、航空楼等工程影响，交通出入口稍有不变
		可持续影响指标						
		满意度指标	中山市政务服务中心满意度	100%	90%	20	18	受博览中心公交枢纽、航空楼等工程影响，交通出入口稍有不变
	合计					90	86	
	总分		96					
评价等级		优						