

附件1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服务大厅修缮费						
主管部门及代码		中山市政务服务和数据管理局256001			实施单位	中山市政务服务和数据管理局		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		其中：财政拨款	66	65.95	10.12217	—	15.35%	—
		其他资金				—		—
		年度资金总额	66	65.95	10.12217	10	15.35%	1.5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对中山市行政服务中心大厅提供建设维护和日常管理工作，保障服务中心大厅的正常运行，确保场所安全稳定。				通过对中山市行政服务中心大厅提供建设维护和日常管理工作，保障了服务中心大厅的正常运行，确保了场所安全稳定。			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	服务大厅修缮管理面积	11.63万平方米	11.63万平方米	8	8	
			房屋建筑室内外装饰工程数	3个	3个	8	8	
			设施更换工程数	3次	3个	8	8	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			全年安全事故数量	0次	0次	10	10	
		时效指标	修缮工程按时完成率	100%	95%	8	7.6	因噪音、粉尘等敏感工序，导致中心对外服务工作时间无法施工，工期稍有滞后，提高工作前瞻性
		成本指标						
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	群众满意度	≥90%（问卷调	96%	20	20	
	工作人员满意度		≥95%（问卷调	96%	20	20		
合计					90	89.6		
总分			91.1					
评价等级			优					