

附件1

项目支出绩效自评表

( 2024年 度 )

项目名称		中山博览中心消防设施维修工程						
主管部门及代码		中山市政务服务和数据管理局 256001			实施单位		中山市政务服务和数据管理局	
项目资金（万元）		年初预算	42%全年预算	全年执行		分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	0	3.174	3.174		—	100%	—
	其他资金	0	0	0		—		—
	年度资金总额	0	3.174	3.174		10		10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	获得省政府办公厅下发重大火灾隐患摘牌文件				获得省政府办公厅下发重大火灾隐患摘牌文件			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	维修建筑面积	约7.6万平方米	约7.6万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	质量验收等级	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	工期	76天	60天	12.5	12.5	
		成本指标	单位建设成本	≤187.77元/平方米	项目未结算	12.5	12.5	
	效益指标（40）	经济效益指标	市政府批示该项目总投资不能突破1431.9	<1431.9万元	项目未结算	8	8	
		社会效益指标	日均服务人次	5000人次	1457人次	8	2.33	
		生态效益指标	环境影响率	0%	本项目属室内维修工程，建成后对生态环境的影响与现状无异	8	8	
		可持续影响指标	相关基础设施配套性	完善	完善	8	8	
		满意度指标	办事群众满意率	95%	98%	8	8	
	合计					90	84.33	
总分		94.33						
评价等级		优						